

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение Работ (оказание Услуг) /
№16
TECHNICAL SPECIFICATION
Services provision (Works execution)
№16

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ООО «Аккурайд Уилз Руссия»

Зайнутдинов А.Н.

« 31 » 07. 2026 г.

Дата / Date “ 31 ” июля 2026 г.

Заказчик / Requestor ООО «Аккурайд Уилз Руссия»

Отдел / Department Отдел технического обслуживания

Технический контакт / Contact person Косачёв Александр

Телефон / Telephone +79600496492

E-mail akosachev@kronprinz-rus.ru

Раздел (рус) / Item (Eng)	Описание / Description
1. *Наименование работ (услуг) / Services (Works)	Оказание услуг по изготовлению и поставке Блок-контейнера согласно чертежу.
2. *Место выполнения работ (оказания услуг) / Place of Works execution (Service provision)	Территория Исполнителя
3. Характеристика текущего состояния места выполнения работ (оказания услуг) / Current condition of the place of Works execution (Service provision)	Производственный цех
4. Основные требования / General requirements	
4.1 *Объем работ (услуг) / Volume of Works (Services)	1. Изготовление и поставка Блок-контейнера согласно чертежу. Чертеж предоставлен в приложении №1. Характеристика блок-контейнера: - каркас металлический (швеллер 8 г/к, угол 75*75*5 мм) 6100*3600*2400 (Д*Ш*В), окрашен эмалью цвет синий; - кровля двухскатная Н=200 мм, лаги – брус 100*50 мм, профнастил С-21 оцинкованный; - утепление – Урса Гео (М-11) -100 мм, либо аналог; - пароизоляция – Турбоизол-В; - гидроизоляция – Турбоизол-А, Турбоизол-Д; - пол черновой – доска толщина 25 мм; - пол чистовой – доска толщина 40 мм; - покрытие пола – ОСП-3 толщина 9 мм; - линолеум коммерческий; - деревянный каркас стен – брус 80*40 мм; - наружная отделка стен Профнастил НС-10 RAL 9003; - внутренняя отделка стен и потолка ЛДСП толщина 16 мм;

	- дверь входная 800*2000 мм, алюминиевый профиль СПО-Энерго 32 мм, замок с завёрткой, RAL 7004; - окно 1400*1100, СПО 24, двухстворчатое глухое/поворотнo-откидная створка, цвет белый (2 шт.).	
4.2. *Сроки выполнения работ (оказания услуг) / Timing of the Works (Services)	Дата начала / Start date Сентябрь 2026 г.	Дата завершения / due date Октябрь 2026 г.
4.3 *Требования безопасности при выполнении работ (услуг) / Safety requirements to the Works (Services)	Согласно обязательным требованиям безопасности при выполнении работ в Российской Федерации, все сотрудники, участвующие в ремонте: - должны пройти вводный инструктаж по охране труда по прибытии на завод и до начала проведения работ; - проводить блокировку оборудования, согласно процедуре блокировки (ЛОТО), действующей на заводе Аккурайд Уилз Руссия; - при проведении Работ соблюдать требования Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правила противопожарной безопасности (ППБ) - получить допуск на проведение огневых работ, работ с повышенной опасностью.	
Раздел (рус) / Item (Eng)	Описание / Description	
4.4 Требования по стандартизации и унификации / Requirements for the standardization and unification	Согласно действующим Российским нормам	
4.5 Строительные требования / Constructural requirements	Согласно действующим Российским нормам	
4.6 Требования к подключениям к инженерным сетям / Connections requirements	Согласно действующим Российским нормам	
4.7 Требования по гарантии / Warranty requirements	6 месяцев с даты выполнения работ.	
4.8 Требования по согласованию результата работ / Approval requirements	<u>В виде акта выполненных работ</u>	
5. Дополнительные требования / Extra requirements		
5.1 Требования к сопроводительной документации / Requirements to paperwork	В бумажном и электронном виде	
5.2 Требования к отчетности / Reporting requirements	Протоколы проведенных измерений, акты технического освидетельствования по результатам проверок	
5.3 Условия страхования ответственности поставщика / Insurance terms		

5.4* Перечень сертификатов и разрешений / List of Certificates and Permissions	
5.5 Дополнительные документы необходимые для подтверждения качества произведенных работ / Additional documentation, if any, required to the quality confirmation for the result of Works	
6. Ресурсы / Resources	
6.1 Ресурсы, предоставляемые Заказчиком / Resources provided by Customer	
6.1.1 Оборудование, инструмент, программные продукты / Equipment, tooling, software	-
6.1.2 Расходные материалы / Consumables	-
6.1.3 Персонал / Staff	-
6.1.4 Документация / Documents	
6.1.5 Хозяйственно-бытовые условия / Personal services	Персонал прибывает на завод в средствах индивидуальной защиты: - Спецдежда - Ботинки с металлическим подноском - Каска - Защитные очки - Защитные перчатки - Защитные костюмы (при необходимости) - беруши или наушники Прием пищи осуществляется в заводской столовой
6.1.6 Связь / Communication	
6.2 Ресурсы, предоставляемые Исполнителем / Resources provided by Performer	
6.2.1 Оборудование, инструмент, программные продукты / Equipment, tooling, software	
6.2.2 Расходные материалы / Consumables	Предоставляются исполнителем работ после согласования с заказчиком.
6.2.3 Персонал / Staff	
6.2.4 Документация / Documents	Согласно действующим Российским требованиям, вся документация должна предоставляться в бумажном и электронном виде.
6.2.5 Хозяйственно-бытовые условия / Personal services	
6.2.6 Связь / Communication	

7. Особые условия / Special requirements	
8. Приложения / Attachments	<i>Приложение 1</i>

Инженер-электрик



Косачёв А.Н.

