

Дефектная ведомость № 1 с  
 изменением объемов работ от 16.10.2026г.

На ремонт помещения АБК (Серверная).

№	Наименование работ	Един. измер.	Кол-во
<b>Замена фальшпола</b>			
1	Демонтаж старых панелей, стоек (предусмотреть временные подкладки для IT шкафов)	м2	42,75
2	Очистка подпольного пространства от пыли и грязи	м2	42,75
3	Обеспыливание, выравнивание и гидроизоляция бетонного основания	м2	42,75
4	Установка новых регулируемых стоек с фиксацией к основанию	шт	80
5	Монтаж стрингерной системы	м2	42,75
6	Укладка панелей фальшпола из сульфата кальция с антистатическим покрытием	м2	42,75
7	Резка отверстий под кабели и установка вентиляционных решеток	шт	9
8	Установка вентиляционных панелей	м2	42,75
9	Заземление металлического каркаса фальшпола	шт	1
10	Герметизация стыков	м2	42,75
<b>Демонтажные работы</b>			
11	Снятие дверного пластикового полотна и короба	м2	1,89
12	Демонтаж деревянных плинтусов	п.м	42,75
13	Погрузка строительного мусора	тн	до 1,5
14	Перевозка строительного мусора	тн	до 1,5
<b>Отделочные работы</b>			
15	Установка двери из алюминиевого профиля, нижнее заполнение сэндвич на высоту 1000мм, верхнее - стекло, т.4мм	м2	1,89
16	Зачистка, оштукатуривание стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения	м2	106,2
17	Оклейка поверхности стен стеклохолстом	м2	106,2
18	Декоративная штукатурка короед	м2	106,2
	Монтаж ПВХ плинтусов	п.м	30

19			
20	Устройство каркаса под обшивку гипсокартонном	м2	106,2
21	Покрытие из гипсокартона	м2	106,2
22	Обеспыливание поверхности, грунтовка в 2 слоя глубокого проникновения, покраска потолка в белый цвет 3 в 1	м2	42,75
23	Установка закладных элементов для усиления крепления кондиционера	м2	3
	<b>Заделка потолочных трещин</b>		
24	Расшивка до 5мм	п.м	9,5
25	Очистка, грунтовка, заполнение шпаклёвкой, шлифовка	м2	10
	<b>Электромонтажные работы</b>		
26	Демонтаж/монтаж светильников светодиодных (без стоимости мат-ла)	шт	6
27	Демонтаж выключателя, розеток (наружных)	шт	5
28	Демонтаж/монтаж настенных сетевых фильтров (без стоимости мат-ла)	шт	7
29	Демонтаж кабеля АВВГ 2*2,5мм	м	50
30	Демонтаж и монтаж извещателей ПС (без ст-ти мат-ла)	шт	6
31	Демонтаж недействующих извещателей ПС	шт	6
32	Демонтаж и монтаж громкоговорителя (без ст-ти мат-ла)	шт	2
33	Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5	м	20
34	Труба гофрированная D-16	м	20
35	Установка выключателей двухклавишных утепленного типа при скрытой проводке	шт	2
36	Монтаж внутренней распределительной коробки	шт	1
37	Демонтаж/монтаж сплит-системы (без стоимости мат-ла). Место установки по согласованию с Заказчиком.	шт	2,00
	<b>Вентиляция</b>		
38	Демонтаж мет. воздуховодов Ду 200-300мм	м	6
39	Монтаж потолочных креплений под воздуховод (размер уточнить по месту)	шт	4
40	Монтаж воздуховода Ду 300 в сборе с обратным клапаном -1 шт. (тип бабочка), воздушный насос 1шт. 220В	м	6
41	Установка, подключение настенного кнопочного поста 220В	шт	1
42	Прокладка кабеля ПВС 3*1,5	м	50
43	Демонтаж мет. заглушки ДУ 300 (на кровле АБК)	шт	1

44	Установка мет. зонта (размер уточнить по месту)	Шт	1
----	---	----	---

Составил:

Инженер – электрик



А. А. Якупов